

Datenblatt einer EEG- und KWK-Anlage		NS <input type="checkbox"/>	(vom Netzbetreiber auszufüllen)	
		MS <input type="checkbox"/>		
Einspeiser		Anlagenanschrift		
Name:		Straße:		
Straße:		PLZ, Ort		
PLZ, Ort:		Errichter der Anlage		
Telefon:		Fa./Name:		
Fax,		Strasse:		
E-Mail:		PLZ, Ort:		
		Telefon / Fax:		
		E-mail		
Anlage	Hersteller/Typ _____			
Genutzte Energie	Wind <input type="checkbox"/>	Biomasse <input type="checkbox"/>	Kraft-Wärme-Kopplung	
	Sonne <input type="checkbox"/>	Sonstiges <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> mit Gas	<input type="checkbox"/> mit Öl
Einspeisung in das Netz durch	Asynchrongenerator <input type="checkbox"/>	Photovoltaikgenerator mit Wechselrichter		
	Synchrongenerator <input type="checkbox"/>	und dreiphasiger Einspeisung <input type="checkbox"/>		
	Wechselrichter <input type="checkbox"/>	und einphasiger Einspeisung <input type="checkbox"/>		
Betriebsweise/ Einsatzweise	Inselbetrieb vorgesehen	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	
	Teilweise Einspeisung ins Hauseigene Stromnetz §33 Abs.2 EEG 2009	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	
	Einspeisung d. Gesamtmenge in das Netz d. Netzbetreibers	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	
Daten der Einzelanlage	Wirk-/Modulleistung P_{nE} _____ KW/KWp	Gen.-Nennspann.	U_{nG} _____ V	
	Schein-/Wechselrichterleistung S_{nE} _____ KVA/KW	Gen.-Nennstrom	I_{nG} _____ A	
	Nur bei Wechselrichter:			
	Steuerung	netzgeführt <input type="checkbox"/>	selbstgeführt <input type="checkbox"/>	
	inselbetriebsfähig	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	
	gemäß DIN VDE 0838 Teil 2 <input type="checkbox"/>	beigefügter Anlage <input type="checkbox"/>		
Inbetriebsetzungsprotokoll				
		in Ordnung:		
		ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>		
Besichtigung der Anlage (Allgemeinzustand)		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Übereinstimmung des Anlagenaufbaus mit der Planungsvorgabe		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Übergabeschalteinrichtung: Zugänglichkeit der Trennfunktion		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Aufbau der Abrechnungs-Messeinrichtung entsprechend der vertraglichen und technischen Bestimmungen		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Prüfbericht über standardisierte Typprüfung liegt vor		ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>		
Wenn ja: Funktionskontrolle der Schutzeinrichtung in Ordnung		ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>		
> 30 kW Abschaltvorrichtung vorhanden		ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>		
Vorhandene Schutzfunktion	Einstellbereich	Einstellwert	wertrichtig ausgelöst	nur Sichtkontrolle d. Einstellwerts
<input type="checkbox"/> Spannungsrückgangsschutz	1,0 Un bis 0,7 Un	_____ U_n	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Spannungssteigerungsschutz	1,0 Un bis 1,15 Un	_____ U_n	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Messeinrichtung, Zuschaltbedingungen		in Ordnung:		
		ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>		
Anlaufprüfung der Zähler für Bezug und Rücklieferung ausgeführt		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Zuschaltbedingungen nach BDEW-Richtlinie erfüllt		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Meldung an die Bundesnetzagentur am : _____				
Anmerkungen: _____				
Ort, Datum: _____				
Unterschrift: _____		Anlagenerrichter		Einspeiser

